

SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

Wszystkie prace remontowo budowlane z uwag na prace w czynnym Oddziale Okulistycznym wymagają etapowania tych prac oraz chwilowych przerw związanych z badaniami pacjentów.

I Etap Realizacji – prace rozpoczną się od gabinetu zabiegowego pomieszczenie Nr 5, po oddaniu tego pomieszczenia do użytku z przerwą 7dniową na umeblowanie, przeniesienie i podłączenie sprzętu, można będzie przystąpić do II etapu realizacji.

Transport materiałów i pracowników będzie odbywał się przez okno pomieszczenia i taras. Wykonawca jest zobowiązany do postawienia pomostu transportowego na tarasie.

II Etapu Realizacji – prace rozpoczną się od pomieszczenia nr 1 i postawienia ściany kartonowo – gipsowej na korytarzu Oddziału Okulistycznego co pozwoli na prace w pomieszczeniach 4,3,2 i 1.

Transport materiałów i pracowników będzie odbywał się przez korytarz parteru i klatkę schodową od strony izby przyjęć, co będzie wymagało od Wykonawcy bieżącego utrzymania w czystości drogi transportowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w zaplecze socjalno – magazynowe. Materiały z rozbiórki i pozostałe odpady Wykonawca usuwa na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu prac przywróci teren budowy i otoczenie do stanu pierwotnego.